

Hier: Bauzeitenplan

DIN 276	Bezeichnung	Firma / Verantwortlicher	von (KW)	bis (KW)	von (Datum)	bis (Datum)	Dauer	Tage / Wochen	Bemerkung
200	<b>Herrichten und Erschließen</b>		8	13	18.02.	30.03.	6	W	
212	<b>Abbruchmaßnahmen</b>		8	13	18.02.	30.03.	6	W	
1	Ausräumen der alten Halle	Ott	8	8	18.02.	23.02.	1	W	
	RKV- Faschingsball	Ott	8	8	23.02.	23.02.	1	T	
212-1	Entkernung Wandverkleidung, Böden, Decken, Dämmung, Abfuhr und Entsorgung auf Mülldeponie Neunkirchen	Ott	9	11	25.02.	14.03.	3	W	
212-2	Abbruch + Entsorgung Dach und Gebälk	H. Huber, J. Lang	11	11	15.03.2019	23.03.	4	T	
212-3	Abbruch Mauerwerk und Beton inkl. Abfuhr und Entsorgung	Delling/ Kaib	12	13	25.03.2018	30.03.	1	W	
220	<b>Öffentl. Erschließung</b>		9	11	25.02.	16.03.	3	W	
221	Abwasserentsorgung (in Rohbau enthalten)								
222	<b>Wasser/ Gas- versorgung</b>								
	Umbau Hausanschluss - Trennung Bestandsleitung vor Abbruch, Erdarbeiten und neue Leitungseinführung ins Gebäude	F. Ohlwerter, J. Lang	9	11	25.02.	16.03.	3	W	
225	<b>Stromversorgung</b>								
225-1	Änderung/ Umbau Stromanschluss MDN (N-Ergie), inkl. Lieferung einer Mehrspartenhaufeneinführung oder eines Außenanschlussschranks lt. Angebot vom 15.02.18	Maul Martin, J. Lang	9	11	25.02.	23.03.	3	W	
225-2	Eigenleistungen für prov. Anschluß fliegende E- Leitung bis zur neuen Halle, prov. Anschluss, Erdarbeiten für Außenverteilerkasten (ggf. in EL)	Maul Martin, J. Lang	9	11	25.02.	23.03.	3	W	
301	<b>Rohbau</b>		14	18	01.04.	04.05.	4 bis 5	W	
302	<b>Baugrube, Streifenfundamente, Abwasserleitungen</b>	Kögel	14	14	01.04.	06.04.	1	W	
303	<b>Bodenplatte</b>	Kögel	15	15	08.04.	09.04.	2	T	
304	<b>Mauerwerk (inkl. Zwischenwände und Giebelmauer)</b>	Kögel	15	17	10.04.	27.04.	2,5	W	
305	<b>Außenwandverkleidung Nordseite</b>	P. Sommerer	15	17	10.04.	27.04.	4	T	
306	<b>Bauwerksabdichtungen (Fundamente u. Außenwände unter GOK)</b>	Kögel	18	18	29.04.	30.04.	2	T	
307	<b>Dach</b>	M. Ohlwerter	18	18	29.04.	04.05.	1	W	
307-1	Nagelbinder inkl. versetzen	M. Ohlwerter	18	18	29.04.	29.04.	1	W	
307-2	Trapetzblech inkl. Anti- Tropf.- Beschichtung, inkl. Unterkonstruktion	M. Ohlwerter	18	18	30.04.	04.05.	1	W	
307-3	First + und Traufbleche	M. Ohlwerter	18	18	30.04.	04.05.	1	W	
307-5	Wandanschlussbleche best. Halle	F. Ohlwerter	18	18	30.04.	30.04.	1	W	
307-6	Dachrinnen DN 150	F. Ohlwerter	18	18	30.04.	04.05.	1	W	
307-7	Falldach	F. Ohlwerter	18	18	30.04.	04.05.	1	W	
	Richtfest		18	18	30.04.	30.04.	1	T	
350	<b>Ausbau</b>		19	42	06.05.	26.10.	14	W	
351	<b>Haustüren und Fenster</b>	P. Sommerer	19	19	06.05.	11.05.	1	W	
352	<b>Rolläden/ Sonnenschutz</b>								nicht gewünscht/ erforderlich!
353	<b>Innentüren</b>	P. Sommerer	42	42	Oktober	Oktober	1	T	
354	<b>Innenputz</b>	S. Giering	21	22	20.05.	01.06.	1	W	
355	<b>Innenwandverkleidung Nordseite</b>	H. Huber, S. Giering	28	30	08.07.	27.07.	3	W	
356	<b>Decken</b>	H. Huber, S. Giering	28	30	08.07.	27.07.	3	W	
356-1	Zwischensparrendämmung, Dämmung mit Klemmfilz, inkl. Folie	ggf. ausblasen M. Ohlwerter	28	30	08.07.	27.07.	3	W	
356-2	Gipskarton- Decken, inkl. Unterkonstruktion	H. Huber, S. Giering	28	30	08.07.	27.07.	3	W	
356-4	Auszugtreppe für DG , Einbau im Flurbereich	H. Huber, S. Giering	28	30	08.07.	27.07.	3	W	
357	<b>Estrich</b>	H. Huber, S. Giering	23	24	03.06.	25.07.	8	W	inkl. Trocknungszeit
357-1	<b>Estrich- Dämmung und Zubehör</b>	H. Huber, S. Giering	23	23	03.06.	08.06.	1	W	
357-8	<b>Gefälle- Zement- Verbundestrich</b> im Gefälle verlegt, 5cm bis 12 cm dick, (ohne Dämmung) liefern und auf Stahlbetonbodenplatte in folgenden Räumen einbringen:	H. Huber	23	23	03.06.	04.06.	1	T	
357-9	<b>Zement- Sulfat-Fließestrich 6 cm dick</b> , auf 8 cm Wärmedämmung liefern und auf bauseits ausgelegter Dämmung in folgenden Räumen einbringen:	H. Huber, S. Giering	24	24	11.06.	15.06.	1	T	
357-10	<b>Trocknungszeit Estrich 6 Wochen</b>	Alle	25	30	17.06.	25.07.	6	W	
358	<b>Bodenbeläge und Wandfliesen</b>		30	32	29.07.	03.08.	3	W	
358-1	<b>Bodenbelag Vinyl/ PVC</b>	G. Rose	33	33	12.08.	17.08.	2	T	
358-2	<b>Fliesenarbeiten (Wand und Boden)</b>	R. Diller	30	31	22.07.	10.08.	3	W	
359	<b>Malerarbeiten innen</b>	Ott	30	32	22.07.	10.08.	4	W	Zeitraum wg Urlaubszeit
360	<b>Außenputz</b>	S. Giering	27	35	01.07.	31.08.	1	W	Zeitraum
400	<b>Bauwerk-Technische Anlagen (im Gebäude)</b>		18	42	02.05.	19.10.	x	x	Zeitraum
410	<b>Gas- Heizungs- Wasser- Abwasser- Installation</b>	F. Ohlwerter	18	20	02.05.	19.10.	2	W	Zeitraum
410-1	Gas- Brennwertterme (ca. 15 KW) inkl. Warmwasser- Aufbereitung und Pufferspeicher	F. Ohlwerter			Aug./ Sep.	Aug./ Sep.			
410-2	Edelstahl- Abgaskamin	F. Ohlwerter			Aug./ Sep.	Aug./ Sep.			
410-3	Heizung- Leitungsverlegung	F. Ohlwerter			02.05.	18.05.			
410-4	Heizkörper	F. Ohlwerter			Sept./ Okt.	Sept./ Okt.			
410-5	Abwasser- Leitungsverlegung	F. Ohlwerter			02.05.	18.05.			
410-6	Wasser- Leitungsverlegung	F. Ohlwerter			02.05.	18.05.			
410-7	Sanitär- Ausstattung Umkleide Damen u. Herren	F. Ohlwerter	42	42	Okt.	Okt.	1	W	
	Endmontage Sanitär- Ausstattung	F. Ohlwerter	42	42	Okt.	Okt.	1	W	
440	<b>Elektroinstallation</b>	Martin Maul	18	42	02.05.	19.10.	2	W	Zeitraum
440-1	Strominstalation, inkl. Verkabelung und Beleuchtung	Martin Maul	18	20	02.05.	18.05.	2	W	
440-2	Endmontage Strom	Martin Maul	42	42	Sept./ Okt.	19.10.	1	W	
500	<b>Außenanlagen</b>	J. Lang	40	42	Okt.	Okt.	2	W	
600	<b>Ausstattung / Einrichtung</b>	Ott	41	42	Okt.	Okt.	2	W	
600-1	Küche inkl. Elektrogeräte	Ott	41	42	Okt.	Okt.	2	W	
600-2	Schränke und Regale	Ott	41	42	Okt.	Okt.	2	W	
600-3	Schaukasten für außen	Ott	41	42	Okt.	Okt.	2	W	
730	<b>Architekten- und Ingenieurleistungen</b>								
735	Statik- Tragwerksplanung § 64 HOAI inkl. Unterschrift für Genehmigungsplanung	Peter Mohr, M. Ohlwerter	48/ 2018	51/ 2018	Dez 18	Dez 18	1	W	
736	Richtfest	Ott	18	18	30.04.	30.04.	1	T	
740	<b>Einweihungsfeier</b>	Ott	43	43	26.10.	26.10.	1	T	

DIN 276	Bezeichnung	Firma / Verantwortlicher	von (KW)	bis (KW)	von (Datum)	bis (Datum)	Dauer	Tage / Wochen	Bemerkung
---------	-------------	--------------------------	----------	----------	-------------	-------------	-------	---------------	-----------

#### Zusammenstellung

<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>		<b>8</b>	<b>13</b>	<b>18.02.</b>	<b>30.03.</b>	<b>6</b>	<b>W</b>	<b>0</b>
212	Abbruchmaßnahmen		8	13	18.02.	30.03.	6	W	0
220	Öffentl. Erschließung		9	11	25.02.	16.03.	3	W	0
<b>301</b>	<b>Rohbau</b>		<b>14</b>	<b>18</b>	<b>01.04.</b>	<b>04.05.</b>	<b>4 bis 5</b>	<b>W</b>	<b>0</b>
302	Baugrube, Streifenfundamente, Abwasserleitungen	Kögel	14	14	01.04.	06.04.	1	W	0
303	Bodenplatte	Kögel	15	15	08.04.	09.04.	2	T	0
304	Mauerwerk(inkl. Zwischenwände und Giebelmauer)	Kögel	15	17	10.04.	27.04.	2,5	W	0
305	Außenwandverkleidung Nordseite	P. Sommerer	15	17	10.04.	27.04.	4	T	0
306	Bauwerksabdichtungen (Fundamente u. Außenwände unter GOK)	Kögel	18	18	29.04.	30.04.	2	T	0
307	Dach	M. Ohlwerter	18	18	29.04.	04.05.	1	W	0
<b>350</b>	<b>Ausbau</b>		<b>19</b>	<b>42</b>	<b>06.05.</b>	<b>26.10.</b>	<b>14</b>	<b>W</b>	<b>0</b>
351	Haustüren und Fenster	P. Sommerer	19	19	06.05.	11.05.	1	W	0
352	Rolladen/ Sonnenschutz	0	-	0	0	0	0	0	nicht gewünscht/ erforderlich!
353	Innentüren	P. Sommerer	42	42	Oktober	Oktober	1	T	0
354	Innenputz	S. Giering	21	22	20.05.	01.06.	1	W	0
355	Innenwandverkleidung Nordseite	H. Huber,S. Giering	28	30	08.07.	27.07.	3	W	0
356	Decken	H. Huber,S. Giering	28	30	08.07.	27.07.	3	W	0
357	Estrich	H. Huber,S. Giering	23	24	03.06.	25.07.	8	W	inkl. Trocknungszeit
358	Bodenbeläge und Wandfliesen	0	30	32	29.07.	03.08.	3	W	0
359	Malerarbeiten innen	Ott	30	32	22.07.	10.08.	4	W	Zeitraum wg Urlaubszeit
360	Außenputz	S. Giering	27	35	01.07.	31.08.	1	W	Zeitraum
<b>400</b>	<b>Bauwerk-Technische Anlagen (im Gebäude)</b>		<b>18</b>	<b>42</b>	<b>02.05.</b>	<b>19.10.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Zeitraum</b>
410	Gas- Heizungs- Wasser- Abwasser- Installation	F. Ohlwerter	18	20	02.05.	19.10.	2	W	Zeitraum
440	Elektroinstallation	Martin Maul	18	42	02.05.	19.10.	2	W	Zeitraum
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>J. Lang</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>Okt.</b>	<b>Okt.</b>	<b>2</b>	<b>W</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung / Einrichtung</b>	<b>Ott</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>Okt.</b>	<b>Okt.</b>	<b>2</b>	<b>W</b>	<b>0</b>
<b>740</b>	<b>Einweihungsfeier</b>	<b>Ott</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>26.10.</b>	<b>26.10.</b>	<b>1</b>	<b>T</b>	<b>0</b>

Aufgestellt am 20.11.2018

i.A.

Heinz Huber